ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha de celebración
26 de agosto de 2021

Lugar de celebración
Telemática - virtual

Asistentes

PRESIDENCIA
D. Francisco Palomares Sánchez, Diputado Delegado de Medio Natural y Carreteras.

SECRETARIO

D. Juan José Gómez Gracia, Adjunto al Jefe del Servicio de Contratación.

VOCALES:
D. Antonio Avila Martín, Adjunto Jefe de Servicio Secretaría General.
D.ª Teresa Eugenia del Río Nieto, Técnica de Administración General adscrita al Servicio de Intervención.
D. Juan Carandell Mifsut, Jefe del Servicio de Contratación.
Dª Eva María Martínez González, Técnica de Administración General adscrita al Servicio de Contratación.

Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la obra de *"Rehabilitación energética de la envolvente térmica del CEIP Miguel de Cervantes, ubicado en calle San Acacio s/n y de la escuela infantil ubicada en Carretera la Estación, nº 2" en Montemayor (Córdoba) 2 lotes (488/21)*

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día y hora señalados, se adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la obra de *"Rehabilitación energética de la envolvente térmica del CEIP Miguel de Cervantes, ubicado en calle San Acacio s/n y de la escuela infantil ubicada en Carretera la Estación, nº 2" en Montemayor (Córdoba) 2 lotes (488/21)*

Se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por el Arquitecto Técnico de Proyectos financiados con Fondos Europeos y la Asesora Técnica de dichos proyectos, de fecha 30 de julio de 2021, que a efectos de motivación en la futura adjudicación se transcribe literalmente a continuación:

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 14/9/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 15/9/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 15/9/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 16/9/2021

DF6B9B5416C096C4BBF8

CSV: DF6B 9B54 16C0 96C4 BBF8

.../..."Vistas y analizadas las proposiciones técnicas presentadas por los licitadores, adjuntamos resultado de la valoración técnica de la totalidad de las proposiciones presentadas por las empresas que participan en el procedimiento para la contratación de las obras de ***Rehabilitación Energética de la Envolvente Térmica del CEIP Miguel de Cervantes, ubicado en c/ San Acacio, s/n y de la Escuela Infantil ubicada en Crta. La Estación N.º 2, en Montemayor (Córdoba): (488/21): Lote 1: CEIP Miguel de Cervantes,*** *tras el estudio del contenido del sobre B "oferta técnica: documentación acreditativa sobre criterios no evaluables de forma automática o mediante la aplicación de formulas, dependientes de un juicio de valor" y su valoración conforme a lo establecido en el apartado A del anexo nº 3 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el mismo.*

SISTEMA: PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL CEIP MIGUEL DE CERVANTES, UBICADO EN C/ SAN ACACIO, S/N Y DE LA ESCUELA INFANTIL UBICADA EN CRTA. LA ESTACIÓN N.º 2, EN MONTEMAYOR (CÓRDOBA). 2 LOTES (488/21) **LOTE 1: CEIP MIGUEL DE CERVANTES**

EMPRESAS		CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS: VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (ANEXO Nº 3 DEL PCAP)		
		A) Oferta Técnica (máx. 30 ptos)	B) Garantía de Suministro (máx. 10 ptos)	**VALORACIÓN (máx. 40 ptos)**
1	MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.	20,00	10,00	30,00
2	INGEMONT TECNOLOGÍAS, S.A.	21,00	0,00	21,00
3	ARG REFORMAS GRANADINAS, S.L.	7,00	0,00	7,00

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)
(Anexo Nº 3 del PCAP)

I. DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS PROPUESTA DE MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.:

CONTRATO:	***REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL CEIP MIGUEL DE CERVANTES, UBICADO EN C/ SAN ACACIO, S/N Y DE LA ESCUELA INFANTIL UBICADA EN CRTA. LA ESTACIÓN N.º 2, EN MONTEMAYOR (CÓRDOBA). 2 LOTES (488/21)*** ***LOTE 1: CEIP MIGUEL DE CERVANTES***
Nº EXPEDIENTE:	***488/2021***
LICITADOR:	***MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.***

A.- OFERTA TÉCNICA (OT): De 0 a 30 puntos

a) MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA (de 0 a 15 puntos):

1. *Máximo 10 páginas A4 (5 para Memoria y 5 para Anejos).*

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	***PUNTOS***

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 14/9/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 15/9/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 15/9/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 16/9/2021
CSV: DF6B 9B54 16C0 96C4 BBF8
DF6B9B5416C096C4BBF8
pie_firma_conb_con_4_firmantes

• *Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente, con buen conocimiento del proyecto y del terreno y propuesta de medidas adecuadas (sin deficiencias)* • *Descripción adecuada y particularizada del proceso de construcción de la obra, con alguna carencia en el proceso organizativo, descriptivo técnico y sin especificar como acometer la posible afección sobre los usuarios de los edificios, pero con conocimiento del estado actual del equipamiento sobre el que se debe actuar y de la actuación proyectada.* • *Reportaje fotográfico propio. (con impresión de la fecha de la toma de datos)*	*7,00*

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	***PUNTOS***
• *Medidas adecuadas y coherentes.* • *Recoge una descripción de tramos, desvíos y cortes, especificando propuestas específicas para la obra, con aportación de itinerarios alternativos.*	*1,00*

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO, MAQUINARIA Y SUMINISTROS PROVISIONALES.	***PUNTOS***
• *Determinaciones adoptadas idóneas a las circunstancias de la obra y conocimiento correcto de los suministros provisionales, pero con algunas carencias.* • *Propuesta correcta para accesos, instalaciones auxiliares, acopios, no así de equipos, maquinaría y vertido, con descripción grafica detallada de tramos, accesos, circulación y acopios.*	*2,00*

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO a)	***10,00***

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 15 puntos):

2. *Máximo 5 páginas (incluidos diagrama y tablas).*

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT), ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS Y PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	***PUNTOS***
• *Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.* • *Ordenación de unidades a ejecutar correctas, pero sin contemplar cada una de las unidades de obra prevista. (varias partidas englobadas en un única)* • *Determinación de los medios necesarios para la ejecución: no se especifica un desglose de los medios necesarios para la ejecución, justifica el equipo humano con una unidad. Sin embargo presentan cuadros de rendimientos estimativos de las partidas de obra y actividades cuantificadas temporalmente en anexo.* • *Diagrama de Gantt, detallado, con indicación de las actividades y posibles puntos críticos, especificando % de aumentos por incidencias, coeficiente reductor y días perdidos por clima.* • *Valoración mensual y acumulada a precios de proyecto: se realiza una valoración mensual y acumulada exhaustiva a precios de proyecto, pero sin contemplar cada una de las unidades de obra prevista. (varias partidas englobadas en un única)*	*10,00*

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO b)	***10,00***

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 14/9/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 15/9/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 15/9/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 16/9/2021
CSV: DF6B 9B54 16C0 96C4 BBF8
DF6B9B5416C096C4BBF8
pie_firma_conb_con_4_firmantes

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO A) OT	***20,00***

B.- GARANTÍA DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES (GS): De 0 a 10 puntos

1. GARANTÍAS DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES.	***PUNTOS***
• *El licitador aporta la totalidad de las cartas de suministro especificadas en el Pliego, y de manera correcta en su concreción, fecha y firma.*	*10,00*

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO B) GS	***10,00***

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta, será la suma de las puntuaciones parciales del apartado A) Oferta Técnica (OT) y del apartado B) Garantía de Suministro anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: ***MAGTEL OPERACIONES, S.L.U.***

Ha obtenido una valoración técnica de:

30,00 ***PUNTOS***

II. DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS PROPUESTA DE INGEMONT TECNOLOGÍAS, S.A.:

CONTRATO:	***REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL CEIP MIGUEL DE CERVANTES, UBICADO EN C/ SAN ACACIO, S/N Y DE LA ESCUELA INFANTIL UBICADA EN CRTA. LA ESTACIÓN N.º 2, EN MONTEMAYOR (CÓRDOBA). 2 LOTES (488/21)*** ***LOTE 1: CEIP MIGUEL DE CERVANTES***
Nº EXPEDIENTE:	***488/2021***
LICITADOR:	***INGEMONT TECNOLOGÍAS, S.A.***

A.- OFERTA TÉCNICA (OT): De 0 a 30 puntos

a) MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA (de 0 a 15 puntos):

3. *Máximo 10 páginas A4 (5 para Memoria y 5 para Anejos).*

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	***PUNTOS***
• *Metodología idónea para el tipo de obra objeto del contrato, coherente, con buen conocimiento del proyecto y del terreno y propuesta de medidas adecuadas (sin deficiencias)* • *Descripción adecuada y particularizada del proceso de construcción de la obra, especificando el proceso constructivo a seguir en cada uno de los dos módulos o edificios del Colegio, observando las peculiaridades de ejecución de la obra en cada uno de ellos, y teniendo muy en cuenta la afección de la obra a la actividad diaria del centro educativo, con conocimiento del estado actual del equipamiento sobre el que se debe actuar y de la actuación proyectada.*	*9,00*

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 14/9/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 15/9/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 15/9/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 16/9/2021
CSV: DF6B 9B54 16C0 96C4 BBF8
DF6B9B5416C096C4BBF8
pie_firma_conb_con_4_firmantes

• *Reportaje fotográfico propio. (sin impresión de la fecha de la toma de datos)*	

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	***PUNTOS***
• *Medidas inadecuadas.* • *Recoge una breve descripción en la que especifica que no se plantea interferir en el tráfico rodado exterior, sin especificar medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra, sin aportación de itinerarios alternativos, en su caso.*	*0,00*

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO, MAQUINARIA Y SUMINISTROS PROVISIONALES.	***PUNTOS***
• *Determinaciones adoptadas idóneas a las circunstancias de la obra y conocimiento correcto de los suministros provisionales, pero con algunas carencias.* • *Propuesta correcta para accesos, instalaciones auxiliares, maquinaria y vertido, no así de lo acopios y sin descripción grafica de accesos, acopios, zonas de vertido, etc, y sin especificar la ubicación exacta de los suministros provisionales.*	*2,00*

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO a)	***11,00***

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 15 puntos):

4. *Máximo 5 páginas (incluidos diagrama y tablas).*

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT), ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS Y PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	***PUNTOS***
• *Programa de trabajo completo y detallado ajustado a la memoria constructiva ofertada por el licitador para la ejecución del contrato.* • *Ordenación de unidades a ejecutar coherente con el proceso constructivo indicado en la memoria descriptiva, realizando el diagrama de Gantt por edificios y por aulas, pero sin especificar las unidades de obra previstas en proyecto. (varias partidas englobadas en un única)* • *Determinación de los medios necesarios para la ejecución: en el documento del programa de trabajo no se especifica desglose de los medios necesarios para la ejecución no justificando así en función de los rendimientos y medios necesarios la duración en días de cada tarea. Sin embargo si presentan en la memoria descriptiva tablas de rendimientos y medios personales coherentes con el programa de trabajo presentado.* • *Diagrama de Gantt, detallado, con indicación de las actividades y posibles puntos críticos, especificando previsión climatología con holgura.* • *Valoración mensual y acumulada a precios de proyecto: se realiza una valoración mensual y acumulada a precios de proyecto, pero sin contemplar cada una de las unidades de obra prevista ni los importes por cada una de las tareas establecidas. (varias partidas englobadas en un única)*	*10,00*

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO b)	***10,00***

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO A) OT	***21,00***

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 14/9/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 15/9/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 15/9/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 16/9/2021
CSV: DF6B 9B54 16C0 96C4 BBF8
DF6B9B5416C096C4BBF8
pie_firma_conb_con_4_firmantes

B.- GARANTÍA DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES (GS): De 0 a 10 puntos

1. GARANTÍAS DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES.	*PUNTOS*
• *El licitador aporta la totalidad de las cartas de suministro especificadas en el Pliego, y de manera correcta en su concreción y fecha, no así en la firma electrónica del suministrador, por lo que no se puede verificar su autenticidad, según PCAP.*	*0,00*

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO B) GS	***0,00***

<u>VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:</u>

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta, será la suma de las puntuaciones parciales del apartado A) Oferta Técnica (OT) y del apartado B) Garantía de Suministro anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: ***<u>INGEMONT TECNOLOGÍAS, S.A</u>.***

Ha obtenido una valoración técnica de:

21,00	***PUNTOS***

<u>III. DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS PROPUESTA ARG REFORMAS GRANADINAS, S.L:</u>

CONTRATO:	***REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA DEL CEIP MIGUEL DE CERVANTES, UBICADO EN C/ SAN ACACIO, S/N Y DE LA ESCUELA INFANTIL UBICADA EN CRTA. LA ESTACIÓN N.º 2, EN MONTEMAYOR (CÓRDOBA). 2 LOTES (488/21) LOTE 1: CEIP MIGUEL DE CERVANTES***
Nº EXPEDIENTE:	***488/2021***
LICITADOR:	***ARG REFORMAS GRANADINAS, S.L.***

A.- OFERTA TÉCNICA (OT): De 0 a 30 puntos

<u>a) MEMORIA DESCRIPTIVA SOBRE LA ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA OBRA (de 0 a 15 puntos):</u>

5. *Máximo 10 páginas A4 (5 para Memoria y 5 para Anejos).*

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	*PUNTOS*
• *Metodología apta para el tipo de obra objeto del contrato, con muchas deficiencias o carencias en cuanto al conocimiento del proyecto o del terreno o a medidas propuestas.* • *Descripción no adecuada y particularizada del proceso de construcción de la obra, con muchas deficiencias en el proceso organizativo, descriptivo técnico y sin especificar como acometer la posible afección sobre los usuarios de los edificios, no demostrando el buen conocimiento del proyecto.* • *Sin Reportaje fotográfico propio.*	*3,00*

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	*PUNTOS*

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 14/9/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 15/9/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 15/9/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 16/9/2021
CSV: DF6B 9B54 16C0 96C4 BBF8
DF6B9B5416C096C4BBF8
pie_firma_conb_con_4_firmantes

• *Medidas inadecuadas.* • *No especifica medidas para minimizar las incidencias sobre el tráfico de vehículos y personas en las inmediaciones de la obra, sin aportación de itinerarios alternativos, en su caso.*	*0,00*

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO, MAQUINARIA Y SUMINISTROS PROVISIONALES.	***PUNTOS***
• *Determinaciones adoptadas no idóneas a las circunstancias de la obra y falta de conocimiento correcto de los suministros provisionales.* • *No propone localización de accesos, instalaciones auxiliares, acopios, equipos, maquinaría, vertido, suministros provisionales, sin descripción grafica detallada de los mismos.*	*0,00*

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO a)	***3,00***

b) PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 15 puntos):

6. *Máximo 5 páginas (incluidos diagrama y tablas).*

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT), ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS Y PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	***PUNTOS***
• *Programa de trabajo incompleto y/o deficiente* • *Ordenación de unidades a ejecutar no correctas, ya que se desglosa las tareas por capitulos, y no por cada una de las unidades de obra prevista.* • *Determinación de los medios necesarios para la ejecución: no se especifica un desglose de los medios necesarios para la ejecución, estimando la duración de las tareas sin especificar los medios necesarios ni proceso de ejecución.* • *Diagrama de Gantt, no detallado, sin especificar actividades ni posibles puntos críticos así como no contemplar posible afección por la climatología.* • *Valoración mensual y acumulada a precios de proyecto: no se realiza una valoración mensual y acumulada a precios de proyecto.*	*4,00*

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO b)	***4,00***

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO A) OT	***7,00***

B.- GARANTÍA DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES (GS): De 0 a 10 puntos

1. GARANTÍAS DEL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES.	***PUNTOS***
• *El licitador aporta la totalidad de las cartas de suministro especificadas en el Pliego, y de manera correcta en su concreción de partidas y fecha, no así de la cantidad a suministrar, ni precio unitario así como tampoco en la firma electrónica del suministrador, por lo que no se puede verificar su autenticidad, según PCAP.*	*0,00*

PUNTUACIÓN TOTAL APARTADO B) GS	***0,00***

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 14/9/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 15/9/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 15/9/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 16/9/2021
CSV: DF6B 9B54 16C0 96C4 BBF8
DF6B9B5416C096C4BBF8
pie_firma_conb_con_4_firmantes

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta, será la suma de las puntuaciones parciales del apartado A) Oferta Técnica (OT) y del apartado B) Garantía de Suministro anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: ***ARG REFORMAS GRANADINAS, S.L***

Ha obtenido una valoración técnica de:

7,00	***PUNTOS***

.../..."

Se acepta el informe de valoración de criterios sometidos a juicio de valor. En aplicación de lo dispuesto en anexo n.º 3.1.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la mesa de contratación acuerda excluir a los licitadores que no superan el umbral para pasar a la segunda fase, dónde las empresas deberían obtener en la valoración de los criterios sometidos a juicio de valor una puntuación mínima de 20 puntos, debiéndose obtener al menos 15 puntos en el sumando oferta técnica y 5 puntos en el sumando garantía de suministros . Las empresas excluidas y que no pasan a la siguiente fase son:

	Oferta Técnica			
LICITADOR	**Memoria**	**Programa trabajo**	**Garantía de suministros**	**Total puntos Criterios juicio de valor**
INGEMONT TECNOLOGÍAS, S.A.	11	10	0	21
ARG REFORMAS GRANADINAS S.L.	3	7	0	10

En este estado, del día al principio indicado, se levanta la sesión de la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno de la Presidencia y los vocales presentes en la sesión.

pie_firma_conb_con_4_firmantes

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en http://www.dipucordoba.es/tramites
Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 14/9/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 15/9/2021
Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 15/9/2021
Firmado por Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 16/9/2021

CSV: DF6B 9B54 16C0 96C4 BBF8

DF6B9B5416C096C4BBF8